③ばいじん除去

作業内容		4月		5月		6月		7月		8月		9月	
		炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
焼却炉等点検業務	サイドプレート補修	―	―	－	－	―	―	－	－	－	－	2号	27～30
	火格子交換	2号	3～6	－	－	3号	5～10、12	－	－	1号	28～31	2号	27～30
	耐火物補修	－	－	－	－	―	―	1号	13～15、17～18	－	－	2号	27～30
焼却灰・飛灰移送装置点検業務	焼却灰系コンベヤ類点検	―	―	3号	10～12	－	－	1号	3～7	－	－	2号	19～21
	飛灰系コンベヤ類点検	―	―	3号	17～19	－	－	1号	5～8、10～14	－	－	2号	25～28
	ダブルダンパ点検/補修	―	―	－	－	－	－	－	－	－	－	―	―
飛灰固形化装置点検業務	混錬機清掃	―	―	－	－	－	－	－	－	－	－	―	―
焼却炉クリンカ等除去清掃業務	焼却炉内クリンカ除去	―	―	－	－	1号	24	－	－	－	－	2号	9
	火格子上清掃	―	―	－	－	3号・1号	4・21	－	－	1号	25	2号	6
	融着金属除去	―	―	－	－	1号	22～23	－	－	－	－	2号	7～8
	落塵ホッパーシュート清掃	3号	20～22、24、25	3号	11、12	－	－	1号	13～15、17～19	－	－	―	―
	灰押出装置内部灰除去	3号	21、22、26～26			1号	20	1号	20	1号	22	2号	7～8
	ピット他清掃	3号	26	－	－	－	－	1号	24	－	－	―	―
ボイラ設備点検	炉内灰清掃　第一、第二、第三、テールエンド	3号	13～15、17～19	－	－	－	－	－	3～5	－	－	2号	21、22、29、30
	ドラム、内部装置、管寄せ清掃	3号	11	－	－	－	－	1号	=	－	－	2号	8
	灰処理	2号	1，3	3号	11～16	－	－	1号	31	1号	1～4	―	―
減温反応塔設備点検業務	減温反応塔清掃	3号	12～15	－	－	－	－	1号	3～7	－	－	2号	18～23
	減温反応塔清掃灰処理	3号	20	－	－	－	－	1号	8,14	－	－	―	―
	減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ	3号	24、25	－	－	－	－	1号	19～20	－	－	―	―
	減温反応塔下ダスト排出コンベヤ	3号	24、25	3号	18～20	－	－	1号	19～20	－	－	―	―
バグフィルタ設備点検業務	バグフィルタ煙道清掃	3号	17、18	－	－	1号	22～23	－	－	－	－	2号	11～13
	バグフィルタ本体及びダクト清掃	3号	24、25	－	－	1号	28～30	－	－	－	－	2号	14、15
	バグフィルタ下ダストコンベヤ	3号	21、22	－	－	1号	28～30	－	－	－	－	2号	14、15
	バグフィルタ下ロータリーバルブ	3号	21、22	3号	24、25	1号	28～30	－	－	－	－	2号	14、15
	バグフィルタろ布サンプリング	3号	19	－	－	－	－	1号	1	－	－	―	―

作業内容		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
焼却炉等点検業務	サイドプレート補修	2号	2、3	－	－	3号	6	－	－	2号	15	－	－
	火格子交換	2号	6、7、9～12	2	13～18、20	3号	11～15	1号	16～19	2号	10,13,14	3号	9,12～14
	耐火物補修	2号	2、3	3	9	3号	7～9	－	－	－	－	－	－
焼却灰・飛灰移送装置点検業務	焼却灰系コンベヤ類点検	―	―	－	－	－	－	－	－	2号	7	－	－
	飛灰系コンベヤ類点検	2号	10～13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダブルダンパ点検/補修（交換含む）	―	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
飛灰固形化装置点検業務	混錬機清掃	―	30、31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
焼却炉クリンカ等除去清掃業務	焼却炉内クリンカ除去	―	―	－	－	3号	4	1号	9	2号	1	3号	2
	融着金属除去	―	―	2	4	3号	5，6	1号	10、11	2号	2,3,5	3号	3,5
	火格子上清掃	―	―	－	－	3号	4	1号	9	2号	1	3号	2
	落塵ホッパーシュート清掃	2号	2～6	－	－	3号	6～9	1号	10～12	2号	2,3,5,6	3号	3,5～7
	灰押出装置内部灰除去	2号	2～6	－	－	3号	5～9	1号	10～13	2号	1～3,5,6	3号	1～3 5～7
	ピット他清掃	2号	9	－	－	3号	11	1号	15	2号	8	3号	8
ボイラ設備点検	炉内灰清掃　第一、第二、第三、テールエンド	2号	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ドラム、内部装置、管寄せ清掃	―	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	灰処理	2号	19、20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
減温反応塔設備点検業務	減温反応塔清掃	2号	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	減温反応塔清掃灰処理	2号	12～14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ	―	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	減温反応塔下ダスト排出コンベヤ	2号	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
バグフィルタ設備点検業務	バグフィルタ煙道清掃	―	―	－	－	3号	4，5	1号	9、10	2号	1	－	－
	バグフィルタ本体及びダクト清掃	2号	17、18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	バグフィルタ下ダストコンベヤ	―	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	バグフィルタ下ロータリーバルブ	―	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	バグフィルタろ布サンプリング	2号	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－