③ばいじん除去

作業内容		4月		5月		6月		7月		8月		9月	
		炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
焼却炉等点検業務	サイドプレート補修	－	－	1号	17,18	－	－	－	－	－	－	－	－
	火格子交換	－	－	1号	14～16	－	－	2号	11,12,30,31	2号	1～3、6、9	－	－
	耐火物補修	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
焼却灰・飛灰移送装置点検業務	焼却灰系コンベヤ類点検	－	－	―	―	－	－	－	－	－	－	3号	3～7,10～14
	飛灰系コンベヤ類点検	－	－	―	―	－	－	－	－	2号	1～3、6、7、9、10	3号	3～7,10～14
	ダブルダンパ点検/補修	－	－	―	―	－	－	－	－	2号	1～3、6、7	3号	3～7,10～14
飛灰固形化装置点検業務	混錬機清掃	－	－	―	―	－	－	－	－	－	－	―	―
焼却炉クリンカ等除去清掃業務	焼却炉内クリンカ除去	1号	26	―	―	－	－	2号	3	－	－	3号	19
	火格子上清掃	1号	26	―	―	－	－	2号	3	－	－	3号	5
	融着金属除去	1号	27	1号	7	－	－	2号	4、5	－	－	―	―
	落塵ホッパーシュート清掃	1号	27	1号	7～9	－	－	2号	4～6、9	－	－	3号	29
	灰押出装置内部灰除去	1号	24、25	1号	7～9	－	－	2号	2～6、9	－	－	3号	4
	ピット他清掃	－	－	1号	10	－	－	2号	10	2号	22	―	―
ボイラ設備点検	炉内灰清掃　第一、第二、第三、テールエンド	－	－	―	―	－	－	－	－	－	－	3号	19～22,25～29
	ドラム、内部装置、管寄せ清掃	－	－	―	―	－	－	－	－	－	－	3号	6
	灰処理	－	－	―	―	－	－	－	－	－	－	―	―
減温反応塔設備点検業務	減温反応塔清掃	－	－	―	―	－	－	－	－	－	－	3号	25～27
	減温反応塔清掃灰処理	－	－	―	―	－	－	－	－	－	－	3号	26～29
	減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ	－	－	―	―	－	－	－	－	－	－	―	―
	減温反応塔下ダスト排出コンベヤ	－	－	―	―	－	－	－	－	－	－	―	―
バグフィルタ設備点検業務	バグフィルタ煙道清掃	1号	25、26	―	―	2号	28,29	－	－	－	－	3号	28～29
	バグフィルタ本体及びダクト清掃	－	－	―	―	－	－	－	－	－	－	3号	25～26
	バグフィルタ下ダストコンベヤ	－	－	―	―	－	－	－	－	－	－	―	―
	バグフィルタ下ロータリーバルブ	－	－	―	―	－	－	－	－	－	－	―	―
	バグフィルタろ布サンプリング	－	－	―	―	－	－	－	－	－	－	3号	27

作業内容		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
焼却炉等点検業務	サイドプレート補修	－	－	－	－	－	－	－	－	-	-	－	－
	火格子交換	3号	24～26	3号	1～3,5,8,9,12,13	1号	19～21	－	－	2号	22,23,25～27	－	－
	耐火物補修	－	－	3号	14	－	－	－	－	-	-	－	－
焼却灰・飛灰移送装置点検業務	焼却灰系コンベヤ類点検	－	－	3号	13,14	－	－	－	－	-	-	－	－
	飛灰系コンベヤ類点検	－	－	3号	13,14	－	－	－	－	-	-	－	－
	ダブルダンパ点検/補修（交換含む）	－	－	－	－	－	－	－	－	-	-	－	－
飛灰固形化装置点検業務	混錬機清掃	－	－	－	－	1号	24、25	－	－	-	-	－	－
焼却炉クリンカ等除去清掃業務	焼却炉内クリンカ除去	－	－	3号	24	－	－	－	－	2号	1	3号	7
	融着金属除去	3号	20, 22	－	－	1号	14,15	2号	9～10	-	-	3号	8，9
	火格子上清掃	3号	23	3号	8	1号	13	2号	8	2号	14	3号	7
	落塵ホッパーシュート清掃	3号	3～5,8～10	－	－	1号	2～7	2号	9～12、14	-	-	3号	8，9，11，12
	灰押出装置内部灰除去	3号	3～5,8～10	3号	7,8	1号	2～7	2号	11～12、14	-	-	3号	6，11，12
	ピット他清掃	3号	10	－	－	1号	8・25	2号	8	2号	22	3号	13
ボイラ設備点検	炉内灰清掃　第一、第二、第三、テールエンド	3号	1～4	1号	21～30	－	－	2号	25,26,28～31	2号	1,2,4,5	－	－
	ドラム、内部装置、管寄せ清掃	－	－	1号	15	－	－	2号	12	-	-	－	－
	灰処理	3号	23～26			1号	18～21	－	－	2号	20～22	－	－
減温反応塔設備点検業務	減温反応塔清掃	－	－	1号	26～30	－	－	－	－	2号	4～7	－	－
	減温反応塔清掃灰処理	3号	25	1号	28～30	1号	3～5,22	－	－	2号	8,9,11,21	－	－
	減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ	－	－	－	－	－	－	－	－	2号	14	－	－
	減温反応塔下ダスト排出コンベヤ	－	－	－	－	－	－	－	－	2号	14	－	－
バグフィルタ設備点検業務	バグフィルタ煙道清掃	－	－	－	－	1号	4,5	－	－	2号	13～14	3号	11～12
	バグフィルタ本体及びダクト清掃	－	－	－	－	1号	6	－	－	2号	11	－	－
	バグフィルタ下ダストコンベヤ	－	－	－	－	1号	6	－	－	2号	11	－	－
	バグフィルタ下ロータリーバルブ	－	－	－	－	1号	6	－	－	2号	11	－	－
	バグフィルタろ布サンプリング	－	－	－	－	1号	3	－	－	2号	12	－	－